ITAIPU BINACIONAL	Sistema de Supervisão e Diagnóstico	Data : 03/08/2021
	Superintendência de Manutenção	Hora: 09:47

Histórico dos Resultados dos Ensaios

Filtros selecionados:

Estado do ensaio : Concluido
Tipo do ensaio : Físico-Químico
Período da coleta : De : 21/03/1980 Até : 02/08/2021
Equipamento : TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R (Código: 1230018 - Localização: A01J19 - Num.série: 500820 - Dt.ini.oper: 31/05/1984)

Dt.ensaio	ÁGUA CORRIGIDA (ppm	RIG.DIEL(IEC) (kV)	TENSÃO INTERF. (Dina.	ACIDEZ (mgKOH/g)	FATOR DIS.90C (%)	TEOR DE ÁGUA (ppm)	VISC 40ºC (cSt)	COR (EscalaASTM)	DENSIDADE 20C (g/cm.
21/12/1982		63,0		0,01					
08/07/1997	6,0	95,0	39,2	0,01	0,34			1,0	
30/10/1997	9,0	87,0							
28/11/1997	6,0	93,0							
12/12/1997	6,0	96,0	42,4	0,01	0,7			1,0	
16/12/1997	7,0	99,0	43,3	0,01	0,55			1,0	
09/09/1998	5,0	88,0	36,4	0,01	0,43			1,5	
04/08/1999	6,0	91,0	41,0	0,01	0,39			1,0	
27/07/2000	7,0	89,0	34,9	0,01	0,73			L1,0	
01/08/2001	9,0	82,0	31,2	0,01	0,36			1,0	
01/08/2002	8,0	84,0	35,9	0,01	0,18			L1,5	
08/03/2004	6,0	97,0	50,8	0,01	0,13			0	
12/05/2004	4,0	98,0	45,0	0,01	0,14			<0,5	
12/05/2004	5,0	93,0	42,3	0,01	0,42			<0,5	
01/07/2004	8,0	95,0	44,6	0,01	0,27			<0,5	
12/05/2004	5,0	93,0	42,3	0,01	0,42			<0,5	
11/07/2005	5,0	91,0	42,9	0,01	0,16			<0,5	
31/03/2006	6,0	91,0	35,4	0,01	0,19			<0,5	
10/07/2006	7,0	92,0	37,6	0,01	0,16			<0,5	
09/07/2007		94,0	44,6	0,01	0,17	2,0		L0,5	0,8856
08/07/2008	3,0	87,0	41,8	0,01	0,27	4,0		L0,5	0,8836
05/08/2008		89,0	43,5	0,01	0,39	8,0		L0,5	0,881
05/08/2008		98,0	43,5	0,01	0,45	5,0		L0,5	0,8832
08/09/2008	3,0	98,0	38,2	0,01	0,68	4,0		L0,5	0,8832
07/07/2009		93,0		0,01	0,12	4,0		L0,5	0,8729
19/07/2010	2,0	92,0		0,01	0,15	3,0		L0,5	0,876
05/10/2011	5,0	92,0	32,0	0,01	0,22			0,5	0,8826
01/10/2012		94,0	31,2	0,01	0,16			L0,5	0,8832
30/09/2013	7,0	90,0	35,0	0,01	0,19	7,0		L0,5	0,8823
06/10/2014	1,0	98,0	37,8	0,01	0,081	3,0		L0,5	0,8803
15/04/2016	6,0	84,0	38,1	0,01	0,3			0,5	0,8976
19/07/2016	2,0					8,0			
16/01/2017	2,0	87,0	37,4	0,01	0,23	7,0		0,5	0,8866
25/01/2018	3,0	87,0	34,4	0,01	0,31	8,0		0,5	0,8796
02/02/2021	2,0	88,0	33,0	0,01	0,35	7,0		0,5	0,8798